

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ШКАФ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА:

Организация: ПАО Сахалинэнерго
 Объект: ОП Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
 Адрес объекта: _____
 Контактное лицо, должность: _____
 Телефон, факс, e-mail: _____

Состав и объем поставки						
Номенклатура			Кол-во, шт			
Шкаф распределения оперативного тока ШНЭ8740ХХ		☒	7			
Переносное устройство поиска фидера с поврежденной изоляцией ЭКРА-ПКИ		☒				
ЗИП		☒				
Основные параметры						
Схема по ЭКРА.657171.008ТИ		1				
Кол-во комплектов схемы в шкафу		1				
Входные параметры						
Номинальный ток вводов, А						
Номинальное напряжение шин постоянного тока, В		220 (стандартно)				
Параметры отходящих линий						
Тип и фирма производитель автоматических выключателей в цепи отходящих линий						
1 секция	Количество автоматических выключателей, шт.	20				
	Характеристика термоманитного расцепителя (В, С, К, Z)	C				
	Номинальный ток автоматического выключателя, А	4				
	Наличие независимых расцепителей, да/нет.					
2 секция	Количество автоматических выключателей, шт.	20				
	Характеристика термоманитного расцепителя (В, С, К, Z)	C				
	Номинальный ток автоматического выключателя, А	4				
	Наличие независимых расцепителей, да/нет.					
Функциональные параметры						
Устройство контроля сопротивления изоляции		☒ Нет (стандартно) ☐ Контроль изоляции шин постоянного тока (Реле (РКИЭ)) ☐ Контроль изоляции шин постоянного тока с автоматическим поиском фидера со сниженным сопротивлением изоляции				
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)		☐ Да ☒ Нет (стандартно)				
Сигнализация для ЦС		☒ Да (стандартно) ☐ Нет				

Индикация	☒ Да (стандартно) ☐ Нет		
Состав ЗИП			
Конструктивные параметры			
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4 (стандартно)		
Способ обслуживания	Двустороннее (стандартно)		
Степень защиты	IP54		
Подвод кабеля	Снизу (стандартно)		
Передняя дверь шкафа	Металлическая (стандартно)		
Ручка двери	TS8 (стандартно)		
Ограничитель открывания двери	Угол 120°		
Освещение в шкафу	Светильник+розетка		
Козырек для диспетчерского наименования шкафа	Нет (Стандартно)		
Сейсмостойкость	9 баллов		
Группа механического исполнения	M40		
Кабельные зажимы разгрузки механического натяжения	Да		
Количество зажимов	Диаметр кабеля 6-14 мм, шт		
	Диаметр кабеля 12-18 мм, шт		
	Диаметр кабеля 18-22 мм, шт		
	Диаметр кабеля более 22 мм, шт		
Сечение жилы и наружный диаметр кабеля на вводе	до 16 мм ² и Ø20 мм (стандартно)		
Сечение жилы и наружный диаметр кабеля отходящих линий	до 6 мм ² и Ø20 мм (стандартно)		
Сечение и наружный диаметр контрольного кабеля цепи сигнализации	до 6 мм ² и Ø20 мм (стандартно)		
Габариты шкафа с учетом рым-болтов без выступающих частей (ручек дверей и аппаратов, установленных на фасаде)			
Каркас	Конструктив со стандартными боковыми стенками	ВхШхГ, мм	2055x808x605 (стандартно)
Цоколь	Высота, мм	100	
Габариты таблички диспетчерского наименования (ВхШ, мм)		80x200	
Диспетчерское наименование файла			
Прочие требования(вводится в ручную)			
Предусмотреть независимые расцепители - 14 штук (для одного шкафа)			
Сводная таблица (заполняется автоматически)			
Сигнализация			
Обобщенный сигнал неисправность шкафа		да (стандартно)	
Отсутствие напряжения на секции		да (стандартно)	
Сигнал для звуковой предупредительной сигнализации		да (стандартно)	
Аварийное снижение изоляции		да	
Низкое сопротивление изоляции		да	
Неисправность СКИ		да	
Индикация			

Аварийное отключение отходящей линии	да (стандартно)
Напряжение на вводах	да (стандартно)
Напряжение на секции	да (стандартно)
Аварийное снижение изоляции	да
Низкое сопротивление изоляции	да
Неисправность СКИ	да
Состав ЗИП	

Дополнительные требования:

1. Предусмотреть медные шинки для заземления экранов кабелей (не менее 40 экранов кабелей). Экранирующие ЭМС и кабельные зажимы должны входить в комплектацию шкафа
2. Сейсмостойкость шкафа по шкале MSK-64 9 баллов
3. ЗИП на гарантийный период

Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа)
	Шкаф распределения оперативного тока Г-11	61BUX01
	Шкаф распределения оперативного тока Г-12	62BUX01
	Шкаф распределения оперативного тока Г-13	63BUX01
	Шкаф распределения оперативного тока Г-14	64BUX01
	Шкаф распределения оперативного тока ЗРУ 110 кВ №1	60BUX01
	Шкаф распределения оперативного тока ЗРУ 110 кВ №2	60BUX02
	Шкаф распределения оперативного тока ЗРУ 110 кВ №3	60BUX03